

COMUNE DI MALFA

Eolie, Patrimonio dell'Umanità
(Città Metropolitana di Messina)

Via Roma, 112 98050 Malfa - Tel. 090.9844007- 008- 326

PEC: comunemalfa@pec.it

C.F. 81001030832

N.Settoriale 58

N. Reg.Gen. 135 del 08.03.2023


DETERMINAZIONE

IV SETTORE - LAVORI PUBBLICI – ARTURO CIAMPI

OGGETTO: PROGETTO PER I LAVORI RELATIVI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO MUNICIPALE DEL 'COMUNE DI MALFA' (ME) - CUP - J83110000110006 - CIG 775681670E. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E QUADRO ECONOMICO FINALE.

PREMESSO:

- Che con Determina Sindacale n. 53/17 del 12/12/2017 veniva nominato come Responsabile del Procedimento per il Progetto per i lavori relativi all'Efficientamento Energetico del Palazzo Municipale del "Comune di Malfa", il geom. Arturo Ciampi;
- Che con Determinazione U.T. n. 210/2017 del 21/12/2017 veniva stabilito di conferire incarico professionale per la redazione del progetto definitivo-esecutivo al professionista arch. Giuseppina Vinci;
- Che in data 09/01/2018, veniva assunto al protocollo con il n. 94 il progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 800.000,00 di cui € 549.550,37 per lavori a base d'asta compreso oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 250.449,63 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Che con verbale di verifica e validazione n. 181 del 12/01/2018 redatto ai sensi dell'art. 52 e 54, comma 6, e art. 55 D.P.R. 207/2010, è stato espresso giudizio definito soddisfacente da parte del RUP ed è stato validato il progetto esecutivo;
- Che con Delibera G.M. n. 06 del 15/01/2018, è stato approvato il progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 800.000,00 di cui € 549.550,37 per lavori a base d'asta compreso oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 250.449,63 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Che con Decreto DDG 801 del 26/09/2018 è stato approvato l'elenco dei progetti ammessi a contributo, e tra i quali era previsto il progetto di cui all'oggetto per un importo complessivo di € 800.000,00;
- Che con Decreto DDG 1112 del 26/11/2018 è stata approvata la Convenzione che regola i rapporti tra la Regione Siciliana, Dipartimento dell'Energia e il Comune di Malfa per la realizzazione dell'operazione "Efficientamento Energetico del Palazzo Comunale";



COMUNE DI MALFA


Eolie, Patrimonio dell'Umanità
(Città Metropolitana di Messina)

Via Roma, 112 98050 Malfa - Tel. 090.9844007- 008- 326

PEC: comunemalfa@pec.it

C.F. 81001030832

- Che con Determina U.T. n. 217/2018 del 14/12/2018 si è proceduto all'affidamento dell'incarico professionale per l'attività di Supporto esterno al RUP al Geom. Girolamo Giglio;
- Che l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana con prot. 47429 del 18/12/2018, ha trasmesso la notifica del Decreto DDG 1112 del 26/11/2018 con cui è stata approvata la Convenzione che regola i rapporti tra la Regione Siciliana, Dipartimento dell'Energia e il Comune di Malfa per la realizzazione dell'operazione "Efficientamento Energetico del Palazzo Comunale";
- Che successivamente alla notifica del DDG 1112, con nota comunale prot. n. 5325 del 27.12.2018 si è provveduto a richiedere l'anticipazione, pari al 5% del finanziamento concesso con il DDG 801, per come previsto nella Convenzione approvata – Allegato 6 -;
- Che con Determina U.T. n. 4/2019 del 08/01/2019 si è proceduto all'aggiornamento del Quadro economico;
- Che con Determina U.T. n. 139/2019 del 15/07/2019 si è effettuata l'aggiudicazione definitiva, all'Arch. Giuseppina Vinci, dei servizi tecnici attinenti all'architettura e all'ingegneria relativi alla direzione lavori, liquidazione, misura e contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;
- Che con Determina U.T. n. 144/2019 del 19/07/2019 si è effettuata l'aggiudicazione definitiva, alla Ditta ISOR Costruzioni S.r.l.; per i lavori di efficientamento energetico del Palazzo Municipale" – Comune di Malfa (ME);
- Che con Determina U.T. n. 221/2019 del 24/09/2019 si è stato approvato il nuovo Quadro Economico post gara;
- Che in data 16.10.2019, Rep. n. 2, è stato stipulato il Contratto d'Appalto con l'impresa Isor Costruzione s.r.l., registrato a Messina in data 25.10.2019 al n. 7797, Serie 1T;
- Che in data 25.10.2019 è stata effettuata la Consegna dei Lavori, giusto Verbale di pari data;
- Che con Determina U.T. n. 238 del 29.10.2019 è stato istituito l'Ufficio di Direzione Lavori;
- Che con nota prot. 6354, il R.U.P. Geom. A. Ciampi chiedeva al progettista di predisporre una Perizia di Variante;
- Che in data 17.03.2020, prot. n. 2491, il R.U.P. Geom. A. Ciampi comunicava la sospensione dei lavori, per osservare quanto disposto dai provvedimenti ministeriali, regionali e comunali in merito alle misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a data da destinarsi;
- Che in data 10.05.2020, Prot. n. 3777, il D.L. Arch. G. Vinci disponeva la ripresa dei lavori, fissando la nuova data per l'ultimazione il giorno 16.09.2019;
- Che con D.D.G. n. 540 del 19.05.2020 il Dipartimento Regionale dell'Energia concedeva una proroga convenzione approvata con D.D.G. n. 1112 del 26.11.2018, fino al mese di Settembre 2020;
- Che con Determina U.T. n. 109/2020 del 30/06/2020 si è proceduto all'aggiornamento del Quadro economico, visto la nota assessoriale prot. 18534 del 27.05.2020;
- Che con Determina U.T. n. 129 del 16.07.2020 è stata effettuata l'aggiudicazione definitiva per la redazione del Collaudo statico all'ing. S. Mazzeo per la parte di immobile costruito in c.a.;



COMUNE DI MALFA


Eolie, Patrimonio dell'Umanità
(Città Metropolitana di Messina)

Via Roma, 112 98050 Malfa - Tel. 090.9844007- 008- 326

PEC: comunemalfa@pec.it

C.F. 81001030832

- Che a seguito di specifiche richieste da parte dell'Amministrazione, in data 27.07.2020, prot. n. 5272, il sottoscritto R.U.P. Geom. A. Ciampi chiedeva, al Dipartimento Regionale dell'Energia, l'autorizzazione ad eseguire un Perizia di Variante e Assestamento Somme;
- Che il Dipartimento con propria nota prot. n. 27461 dl 11.08.2020 autorizzava il RUP, nel rispetto dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016, ad apportare la PVAS;
- Che sulla PVAS, trasmessa dal Progettista in data 02.11.2020 ed assunta al protocollo dell'Ente al n. 8891, venivano acquisiti il N.O. da parte della Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Messina prot. n. 3764/2020 ed il N.O. da parte dell'ASP di Messina distretto di Milazzo prot. n. 61/2020;
- Che con Determina U.T. n. 138 del 29.07.2020 è stata effettuata l'aggiudicazione definitiva per il servizio di "verifiche post intervento degli impianti installati" all'Ing. F. Buglisi;
- Che in data 31.07.2020, Rep. n. 5389, il R.U.P. Geom. A. Ciampi chiedeva, al Dipartimento Regionale dell'Energia, la concessione di una proroga della Convenzione sino alla data fissata come termine utile per l'ultimazione dei lavori il 02.11.2020;
- Che con nota prot. 29955 del 10.09.2020 il Dipartimento Regionale dell'Energia comunicava la concessione della proroga richiesta;
- Che in data 15.10.2020 è stato sottoscritto apposito Atto di Sottomissione, Registrato ad Agrigento in data 22.10.2020 al n. 1452, Serie 3;
- Che con Determinazione U.T. n. 214 del 23.10.2020 si approvava la PVAS, redatta nel rispetto dell'art. 106, comma 2 del D.Lgs 50/2016, la quale ha comportato un aumento di spesa inferiore al 10%, trovando la sua copertura tra le somme a disposizione dell'amministrazione per imprevisti, Determina trasmessa al Dipartimento dell'Energia con propria nota prot. n. 4444 del 04.05.2021, in riscontro a quella del Dipartimento prot. n. 14653 del 03.05.2021, insieme al Quadro di Raffronto rappresentato tra il Q.E. rideterminato a seguito di gara d'appalto (DDG 855 del 09.07.2020) con quello approvato dal RUP con la suddetta Determinazione U.T. n. 214;
- Che con Determina U.T. n. 217 del 30.10.2020 è stata effettuata l'aggiudicazione definitiva per la redazione del Collaudo statico all'Ing. S. Mazzeo per la parte di immobile costruito in muratura;
- Che in data 02.11.2020, prot. n. 8891, il D.L. Arch. Vinci trasmetteva la Perizia di Assestamento Somme, utile per adeguare le differenze contabili, ed il nuovo quadro economico;
- Che con pec del 04.11.2020 il D.L. Arch. Vinci trasmetteva il Certificato di Ultimazione lavori redatto in data 03.11.2020;
- Che con Determina U.T. n. 269 del 09.12.2020 si è provveduto ad affidare il servizio di "Aggiornamento catastale per diversa distribuzione interna" a seguito dei lavori in oggetto, al geom. Vincenzo Faramo di Messina;
- Che con Determina U.T. n. 270 del 09.12.2020 si è provveduto ad affidare il servizio di "Verificatore per la redazione della relazione a struttura ultimata" all'Arch. Giuseppina Vinci di Messina;
- Che con Determina U.T. n. 271 del 09.12.2020 si è provveduto ad affidare il servizio di "Redazione del Certificato di Regolare Esecuzione ed il Collaudo degli impianti (Fotovoltaico e Climatizzazione)" all'ing. Sebastiano Mazzeo;
- Che con Determinazione U.T. n. 298 dell'11.12.2020, a seguito di indicazioni da parte del Dipartimento dell'Energia, veniva approvata una nuova Perizia di Assestamento Somme senza



COMUNE DI MALFA

Eolie, Patrimonio dell'Umanità
(Città Metropolitana di Messina)

Via Roma, 112 98050 Malfa - Tel. 090.9844007- 008- 326

PEC: comunemalfa@pec.it

C.F. 81001030832

aumento di spesa, Determina trasmessa al Dipartimento con propria nota prot. n. 3385 del 18.03.2022;

VISTI:

- la "Relazione sulle strutture ultimate" redatta dall'Arch. Giuseppina Vinci in data 28.12.2020 e depositata presso il Genio Civile di Messina in pari data;
- I "Collaudi statici" relativi ai corpi in c.a. e muratura redatti dall'Ing. Sebastiano Mazzeo in data 28.12.2020 e depositati presso il Genio Civile di Messina in pari data;
- l' "Aggiornamento catastale a seguito della diversa distribuzione interna" redatto dal geom. Vincenzo Faramo in data 27.01.2021;
- le "Verifiche post intervento degli impianti installati" redatte dall'Ing. F. Buglisi e trasmesse a questo Ente in data 17.02.2021;
- il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 17.02.2021 dall'Ing. Sebastiano Mazzeo con il quale si attesta che i lavori di cui trattasi, eseguiti dall'Impresa Isor Costruzioni srl con sede in Via Roma 43 - Favara (AG), sono stati regolarmente eseguiti e quindi sono collaudabili, liquidando il credito dell'Impresa in € 2.224,79 oltre IVA del 10% così determinati:

Ammontare netto dei lavori

A detrarre

€ 433.219,08

Anticipazione

€ 78.894,29

1° Certificato di pagamento del 02.03.20

€ 51.900,00

2° Certificato di pagamento del 21.04.20

€ 18.500,00

3° Certificato di pagamento del 17.06.20

€ 57.200,00

4° Certificato di pagamento del 20.07.20

€ 37.700,00

5° Certificato di pagamento del 06.08.20

€ 71.800,00

6° Certificato di pagamento del 26.10.20

€ 82.600,00

7° Certificato di pagamento del 05.11.20

€ 32.400,00

Sommano


€ 430.994,29

Resta il credito all'impresa

€ 2.224,79

(diconsi EURO duemiladuecentoventiquattro/79)

- la richiesta di saldo del finanziamento, giusta nota comunale prot. n. 9094 del 15.09.2021;
- la nota comunale prot. n. 12562 del 16.12.2021 con la quale, a seguito di richiesta verbale del Dipartimento, è stata trasmessa una prima integrazione;
- la nota comunale prot. n. 3385 del 18.03.2022 con la quale, a seguito di richiesta per le vie brevi da parte del Dipartimento, è stata trasmessa la Determinazione U.T. n. 298 dell'11.12.2020 di approvazione della P.A.S. senza aumento di spesa;
- la Determinazione U.T. n. 74 del 25.03.2022 con la quale è stato approvato il Quadro Economico Finale necessario per la chiusura del finanziamento, approvazione richiesta dal Dipartimento dell'Energia, in quanto resasi necessaria, e trasmessa con nota comunale prot. n. 3673 del 29.03.2022, come così di seguito:



COMUNE DI MALFA

Eolie, Patrimonio dell'Umanità
(Città Metropolitana di Messina)

Via Roma, 112 98050 Malfa - Tel. 090.9844007- 008- 326


PEC: comunemalfa@pec.it

C.F. 81001030832

QUADRO ECONOMICO FINALE

PROGETTO: PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO MUNICIPALE SITO IN VIA ROMA

A	LAVORI		€ 433 219,09
A.1	Lavori al netto del ribasso d'asta del 28,8977%	€ 420 316,61	
A.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 12 902,48	
B	SOMME A DISPOSIZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Accertamenti ed indagini	€ 11 211,80	
B.2	Allacciamento dell'Impianto fotovoltaico alla rete elettrica del fornitore ufficiale, compreso oneri fiscali	€ 1 500,00	
B.3.1	Per il Verificatore (Red. Relazione a struttura ultimata del corpo in c.a.) - Perizia di Variante e suppletiva		
a	Perizia di Variante e Suppletiva (al netto del ribasso d'asta)	€ 10 000,00	
b	Per il Verificatore per la Redazione a Struttura Ultimata del corpo in c.a.	€ 3 000,00	
c	Contributi previdenziali (C.N.P.A.I.A.) 4% su (a)+b))	€ 520,00	
d	Contributi previdenziali (INPS Gestione separata.) 4% su (a)+b)+c))	€ 540,80	
	Spese tecniche relative alla Direzione dei Lavori:		
B.4	a) Direzione dei Lavori, Misura e Contabilità - Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione	€ 45 306,98	
B.4a	Contributo gestione separata inps 4% di a + Contributi previdenziali (C.N.P.A.I.A.) 4% di (a+b)	€ 3 697,05	
B.5	Incentivazione per le funzioni tecniche art. 113 D.Lgs n. 50/2016 (0,80*2%*0,50*imp. Lavori)	€ 4 835,95	
B.6	Competenze per il Supporto al RUP	€ 3 446,22	
B.7	Spese per commissioni aggiudicatrici	€ 2 770,56	
B.8	Spese per pubblicità e Autorità di Vigilanza	€ 405,00	
B.9	Spese di Collaudi Vari e Contributi previdenziali (C.N.P.A.I.A..) 4%		
B.9.a	Collaudo Statico (Corpo in c.a.) da depositare al Genio Civile (al netto del ribasso d'asta)	€ 3 000,00	
B.9.b	Collaudo Statico (Corpo in muratura) da depositare al Comune di Malfa	€ 3 000,00	
B.9.c	Certificato regolare esecuzione - Collaudo impianto (Fotovoltaico e di Climatizzazione)	€ 11 532,35	
B.9.d	Contributi previdenziali (C.N.P.A.I.A.) 4% su (a)+b)+c)+d))	€ 701,29	
B.9.e	Contributi previdenziali (INPS Gestione separata) 4% su (a)+b)+c)+d)+e]]	€ 757,40	
	A Riportare	€ 106 225,40	€ 433 219,09
	Riporto	€ 106 225,40	€ 433 219,09
B.11.a	Verifiche elettriche sull'Impianto Fotovoltaico	€ 1 356,40	
B.11.b	Gestione avvio Pratica ENEL	€ 1 453,29	
B.11.c	Gestione Avvio Pratica GSE	€ 1 453,29	
B.11.d	Verifiche Cappotto Termico con misure strumentali	€ 1 356,40	
B.11.e	Mappatura Termografica dei locali	€ 1 695,50	



COMUNE DI MALFA

Eolie, Patrimonio dell'Umanità
(Città Metropolitana di Messina)

Via Roma, 112 98050 Malfa - Tel. 090.9844007- 008- 326

PEC: comunemalfa@pec.it

C.F. 81001030832

B.11.f	Esecutivo AS-BUILT Impianto Elettrico e Messa a Terra	€ 4 262,97	
B.11.g	Diagnosi energetica + Attestato di certificazione energetica	€ 2 422,15	
B.11.h	Contr. Previdenziale (CNPAIA) 4% (a+b+c+d+e+f+g)	€ 560,00	
B.11.1	Par cartellonistica varia compreso oneri fiscali	€ 1 789,88	
B.12	Parere ASL, ed ENPAM 2% su parere ASL	€ 357,00	
B.13	I.V.A. su A) Lavori a b.a. (10%)	€ 43 321,91	
B.14	I.V.A. ed altre imposte	€ 7 381,23	
B.15	Oneri conferimento in discarica	€ 3 550,00	
Totale Somme a Disposizione dell'Amministrazione		€ 177 185,42	€ 177 185,42
Complessivamente			€ 610 404,51

Lavori totali a fatture + oneri fiscali (derivante da economie) € 19 008,70

Economie di Progetto derivanti dal ribasso d'asta sui i lavori € 170 586,79
TOTALE FINANZIAMENTO ORIGINARIO € 800 000,00

- la nota comunale prot. n. 4332 del 22.04.2022 con la quale, ad integrazione della richiesta di saldo del finanziamento del 15.09.2021, è stata trasmessa a seguito di richiesta verbale del Dipartimento ulteriore documentazione integrativa;
- la nota comunale prot. n. 7795 del 22.07.2022 con la quale, ad integrazione della richiesta di saldo del finanziamento del 15.09.2021 e successive, è stata trasmessa a seguito di richiesta verbale del Dipartimento la Determinazione U.T. n. 171 del 29.06.2021 relativa alla liquidazione dell'acconto del 7° SAL all'Impresa;

RILEVATO che dal Certificato di Regolare Esecuzione risulta che l'impresa ha ottemperato agli obblighi contrattuali e di poter pertanto disporre per la liquidazione del credito residuo dell'impresa;

RITENUTO di dover approvare il Certificato di Regolare Esecuzione e tutti gli atti amministrativi e contabili finali connessi ai lavori in oggetto;

VISTE le vigenti disposizioni in materia;


VISTO il Codice dei Contratti di cui al D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO l'ord. A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

VISTA la Determina Sindacala n. 46/2021 con la quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile di P.O. del 4° Settore Tecnico,

DETERMINA

- 1) **Di APPROVARE** la superiore premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.



COMUNE DI MALFA

Eolie, Patrimonio dell'Umanità
(Città Metropolitana di Messina)

Via Roma, 112 98050 Malfa - Tel. 090.9844007- 008- 326

PEC: comunemalfa@pec.it

C.F. 81001030832


2) **DI APPROVARE** il Certificato di Regolare Esecuzione e tutti gli atti amministrativi e contabili finali connessi ai **lavori relativi all'Efficientamento Energetico del Palazzo Municipale del "Comune di Malfa"**, eseguito dall'Impresa Isor Costruzioni srl con sede in Via Roma 43 - Favara (AG), comportante una spesa complessiva per lavori di € 433.219,08 compresi oneri per la sicurezza, come derivanti dallo stato finale.

3) **DI APPROVARE** il Quadro Economico Finale e Definitivo:

QUADRO ECONOMICO FINALE

PROGETTO: PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO MUNICIPALE SITO IN VIA ROMA

A	LAVORI		€ 433 219,09
A.1	Lavori al netto del ribasso d'asta del 28,8977%	€ 420 316,61	
A.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	<u>€ 12 902,48</u>	
B	SOMME A DISPOSIZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Accertamenti ed indagini	€ 11 211,80	
B.2	Allacciamento dell'impianto fotovoltaico alla rete elettrica del fornitore ufficiale, compreso oneri fiscali	€ 1 500,00	
B.3.1	Per il Verificatore (Red. Relazione a struttura ultimata del corpo in c.a.) - Perizia di Variante e suppletiva		
a	Perizia di Variante e Suppletiva (al netto del ribasso d'asta)	€ 10 000,00	
b	Per il Verificatore per la Redazione a Struttura Ultimata del corpo in c.a.	€ 3 000,00	
c	Contributi previdenziali (C.N.P.A.I.A.) 4% su (a)+b))	€ 520,00	
d	Contributi previdenziali (INPS Gestione separata.) 4% su (a)+b)+c))	€ 540,80	
B.4	Spese tecniche relative alla Direzione dei Lavori: a) Direzione dei Lavori, Misura e Contabilità - Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione	€ 45 306,98	
B.4a	Contributo gestione separata inps 4% di a + Contributi previdenziali (C.N.P.A.I.A.) 4% di (a+b)	€ 3 697,05	
B.5	Incentivazione per le funzioni tecniche art. 113 D.Lgs n. 50/2016 (0,80*2%*0,50*imp. Lavori)	€ 4 835,95	
B.6	Competenze per il Supporto al RUP	€ 3 446,22	
B.7	Spese per commissioni aggiudicatrici	€ 2 770,56	
B.8	Spese per pubblicità e Autorità di Vigilanza	€ 405,00	
B.9	Spese di Collaudi Vari e Contributi previdenziali (C.N.P.A.I.A.) 4%		
B.9.a	Collaudo Statico (Corpo in c.a.) da depositare al Genio Civile (al netto del ribasso d'asta)	€ 3 000,00	
B.9.b	Collaudo Statico (Corpo in muratura) da depositare al Comune di Malfa	€ 3 000,00	
B.9.c	Certificato regolare esecuzione - Collaudo impianto (Fotovoltaico e di Climatizzazione)	€ 11 532,35	
B.9.d	Contributi previdenziali (C.N.P.A.I.A.) 4% su (a)+b)+c)+d))	€ 701,29	
B.9.e	Contributi previdenziali (INPS Gestione separata) 4% su [(a)+b)+c)+d)+e)]	€ 757,40	
	A Riportare	€ 106 225,40	€ 433 219,09



COMUNE DI MALFA

Eolie, Patrimonio dell'Umanità
(Città Metropolitana di Messina)

Via Roma, 112 98050 Malfa - Tel. 090.9844007- 008- 326

PEC: comunemalfa@pec.it

C.F. 81001030832

	Riporto	€ 106 225,40	€ 433 219,09
B.11.a	Verifiche elettriche sull'Impianto Fotovoltaico	€ 1 356,40	
B.11.b	Gestione avvio Pratica ENEL	€ 1 453,29	
B.11.c	Gestione Avvio Pratica GSE	€ 1 453,29	
B.11.d	Verifiche Cappotto Termico con misure strumentali	€ 1 356,40	
B.11.e	Mappatura Termografica dei locali	€ 1 695,50	
B.11.f	Esecutivo AS-BUILT Impianto Elettrico e Messa a Terra	€ 4 262,97	
B.11.g	Diagnosi energetica + Attestato di certificazione energetica	€ 2 422,15	
B.11.h	Contr. Previdenziale (CNPAIA) 4% (a+b+c+d+e+f+g)	€ 560,00	
B.11.1	Par cartellonistica varia compreso oneri fiscali	€ 1 789,88	
B.12	Parere ASL, ed ENPAM 2% su parere ASL	€ 357,00	
B.13	I.V.A. su A) Lavori a b.a. (10%)	€ 43 321,91	
B.14	I.V.A. ed altre imposte	€ 7 381,23	
B.15	Oneri conferimento in discarica	€ 3 550,00	
Totale Somme a Disposizione dell'Amministrazione		€ 177 185,42	€ 177 185,42
Complessivamente			€ 610 404,51
Lavori totali a fatture + oneri fiscali (derivante da economie)			€ 19 008,70
Economie di Progetto derivanti dal ribasso d'asta sui i lavori			€ 170 586,79
TOTALE FINANZIAMENTO ORIGINARIO			€ 800 000,00

4) **DISPORRE** lo svincolo delle polizze fidejussorie in atto a garanzia della corretta esecuzione dell'opera in oggetto.

Il Supporto Esterno al RUP

Geom. Girolamo Giglio


II RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO


geom. Arturo Ciampi

Firmato da:

Ciampi Arturo

Motivo: Approvo il documento





COMUNE DI MALFA

Eolie, Patrimonio dell'Umanità
(Città Metropolitana di Messina)

Via Roma, 112 98050 Malfa - Tel. 090.9844007- 008- 326

PEC: finanzatributi@pec.comune.malfa.me.it

C.F. 81001030832

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

DETERMINA N.58 DEL 08.03.2023 RESP. UFF. ARTURO CIAMPI

VISTO l'art.183 del D.Lgs. 267/2000

VISTO l'art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000;

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 del TUEL, **ATTESTA** la copertura finanziaria della spesa di cui alla presente determina.

Malfa li, 08.03.2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario
ADRIANA LA MANCUSA

(Firmato digitalmente)

Firmato da:
Adriana La Mancusa
Approvo il documento